



## 2階柱と壁の配筋工事が始まりました

・2階柱・壁の配筋工事が始まりました。

この後は、柱・壁の型枠や梁の鉄筋型枠、3階床スラブの鉄筋型枠の組み立てが進められていきます。

柱・壁配筋工事の様子



# 正面玄関の庇が設置されました

・庁舎西側の正面玄関前に、庇が設置されました。

この庇は、じゃがりん号や車の乗り降りの際に雨にあたることのないよう、大きなものとなりました。

障がいのある方や高齢の方などにご利用いただくための駐車スペースも、庇の中に設ける予定です。(2台分)

庇設置の様子

これだけでも大きな庇ですが



さらに大きくなりました



# 鉄骨階段が設置されました

- ・ 正面玄関側の階段室に、鉄骨階段が設置されました。  
新庁舎の階段は、誰もが利用しやすくなるよう、蹴上(階段の高さ)などを考えて設計しています。

設置された鉄骨階段(1階-2階)



## 3階床スラブ鉄筋、型枠が組み立てられました

- ・ 2階柱・壁の型枠と梁の鉄筋型枠が組み立てられ、3階床スラブの鉄筋、型枠の組み立ても完了しました。  
配筋検査の後に、コンクリート打設工事が行われます。

3階床スラブ鉄筋型枠工事の様子



# コンクリート打設が行われました

- ・ 2階柱、壁、梁、3階床スラブのコンクリート打設が行われました。  
コンクリート打設は、A工区(西側)とB工区(東側)の2回に分けて作業が行われました。
- ・ B工区から作業が進められ、コンクリート打設後は、3階柱、壁の鉄筋型枠組み立てのための足場が設置されています。

コンクリート打設の様子

B工区(東側)



A 工区 (西側)



# 内部配管工事が始まりました

- ・空調設備のダクトや給排水、電気の配管などの配管工事が始まりました。  
これらの配管は、天井や壁などで隠れてしまいますが、庁舎を稼働させるためには重要な設備です。

配管工事の様子(1階)



**※大型車両が出入りしますので、工事現場付近を通行する際はご注意ください。**

発行：総務課庁舎建設準備室 Tel:0136-56-8000 / 発行日：令2年5月8日



# おまけ

- ・新庁舎3階には展望テラスが配置されます。  
展望テラスからの眺め(こんな感じで景色が見える予定)をご紹介します。

羊蹄山(南側)



ニセコ連峰(西側)



※完成後は窓ガラスなどで、もう少し視界が遮られますが、近いイメージでお楽しみいただける予定です。

- ・こちらも普段は見られない場所ですが、地下ピットにもたくさんの配管が設置されています。

地下ピット配管の様子

