



3階柱と壁の型枠が組み立てられました

- ・ 3階柱・壁の型枠が組み立てられました。
この後は、屋上階床スラブの鉄筋型枠の組み立てが進められていきます。

柱・壁型枠工事の様子



屋上階床スラブ鉄筋、型枠が組み立てられました

・3階柱・壁の型枠と梁の鉄筋型枠が組み立てられ、屋上階床スラブの鉄筋、型枠の組み立ても完了し、配筋検査が行われました。

この後は、コンクリート打設工事が行われます。

3階床スラブ配筋検査の様子



コンクリート打設が行われました

・3階柱、壁、梁、屋上階床スラブのコンクリート打設がA工区(西側)とB工区(東側)の2回に分けて行われました。

コンクリート打設の様子

B工区(東側)



A 工区 (西側)



内部配管、間仕切り工事が進められています

・空調設備のダクトや給排水、電気の配管などの配管工事が進められ、会議室など各室の間仕切り壁を設置するための下地材(軽量鉄骨)の組み立てが始まりました。

配管工事の様子(1階)



下地材組み立ての様子(1階)




配管工事の様子(2階)



下地材組み立ての様子(1階)



※大型車両が出入りしますので、工事現場付近を通行する際はご注意ください。



おまけ

・現庁舎前に植えられていた樹木の中に桜の木がありました。

この桜は、昭和61年に姉妹都市であるスイス サンモリッツ市から、第1回の公式訪問団が本町を訪れた際に、当時の俱知安町長(宮下雄一郎氏)とサンモリッツ市長(コラド・ジョバリーノ氏)により記念に植えられたものです。

新庁舎建設前にどんぐり公園の南側に移植され、今年の春には花を咲かせていました。

移植前(役場庁舎前庭)



移植後(どんぐり公園)

