議案第　４　号

南６条団地２工区造成工事請負契約の変更について

令和８年第３回倶知安町議会臨時会において議案第３号として議決を経た南６条団地２工区造成工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和８年１０月３０日提出

倶知安町長　文　字　一　志


記

請負金額「９６，５８０，０００円」を「９８，８４６，０００円」とする。

南６条団地２工区造成工事請負契約の変更資料

	変更前	変更後
工　事　概　要	車道アスファルト舗装工 A=1,585㎡ 車道下層路盤工　A= 1,593㎡ 駐車場アスファルト舗装工 A=378㎡ 側溝工L=281m 下水道管布設工　L=88m 給水管接続工　一式 敷地造成工　一式	車道アスファルト舗装工 A=1,569㎡ 車道下層路盤工　A= 1,577㎡ 駐車場アスファルト舗装工 A=378㎡ 側溝工　L=273m （道路排水の一部切り回し追加） 下水道管布設工　L=88m 給水管接続工　一式 （既設水道管切下げ工追加） 敷地造成工　一式
工　事　場　所	倶知安町南６条東５丁目１－１	
工事の完成	令和８年１１月３０日	
本契約締結日	令和８年　４月３０日	
請負代金額	96,580,000 円 （うち消費税等 8,780,000 円）	98,846,000 円 （うち消費税等 8,986,000 円）
請　負　業　者	藤信・倶知安機工経常建設共同企業体 代表者　倶知安町北１条西２丁目１５番地 藤信建設　株式会社 代表取締役　佐藤　義光	

変更理由：
造成に支障となる12号棟の解体が完了せず着工が遅れたことにより、当初予定していた再生アスファルト合材から新規アスファルト合材へ変更する必要が生じたこと、道路排水施設の一部切り回しが必要となったこと、また、当初想定していなかった地中埋設廃材が発見され、その処分が必要となったため。


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
２工区構内道路造成
道路排水切り回し
暗渠管
1号棟駐車場
造成
2号棟駐車場
造成
既存住棟解体
上水道切下げ
１２号棟
集会所
２工区構内道路造成
２工区造成工事
1号棟